

Repubblica Italiana



**COMUNE DI CASTELPIZZUTO**

Provincia di Isernia

---

**SERVIZIO  
TECNICO**

**DETERMINAZIONE  
COPIA**

**n. 4 del 05-06-2018**

**OGGETTO:** ATTUAZIONE ART. 11 DELLA LEGGE N. 77/2009 – FONDI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27 . LIQUIDAZIONE FATTURE.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il decreto Sindacale n° 3 del 17.06.2015, il rinnovo con decreto sindacale n° 1 del 15.06.2017 e la proroga con decreto del commissario straordinario prot. 111/2018 del 12.01.2018 con i quali l'Ing. Daniela Ciolfi è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto;

### PREMESSO che:

- Il Comune di Castelpizzuto con nota del 7 Ottobre 2013 prot. 1159 ha confermato l'adesione all'avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 266/2011;
- L'A.R.P.C. con Determinazione n° 917 del 19 dicembre 2013 ha fatto formale promessa di finanziamento al Comune di Castelpizzuto per un importo di € 104.000,00 (centoquattromila/00) per l'intervento strutturale di miglioramento sismico dell'edificio sede del Municipio;
- La predetta Determinazione, allegata alla nota ARPC prot. 25869 del 19.12.2013 è stata notificata al Comune di Castelpizzuto, per il tramite della posta certificata, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1429 del 21 Dicembre 2013, con allegato disciplinare di concessione;
- Con provvedimento n. 06 del 13.01.2014 è stato approvato il disciplinare di Attuazione art. 11 della Legge 77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico – Interventi strutturali su edifici pubblici di cui al DGR 266/2011. Miglioramento sismico dell'edificio sede del Municipio.

**VISTO** il progetto esecutivo depositato in Comune ;

**VISTA** la Determinazione n° 40 del 01.09.2014 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo a firma dell'Ing. Pietro Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° 2129 – pec: pietro.minchella.eu;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Municipale n° 9 del 16.02.2015 con la quale è stato riapprovato Il Q.T.E. allegato al progetto esecutivo;

**DATO ATTO** che il CUP assegnato all'intervento è C21E13000320002;

**DATO ATTO** che il CIG assegnato al progetto è 6095956E04;

**DATO ATTO** che il costo complessivo dell'intervento è di € 150.000,00 di cui € 104.000,00 finanziati dalla Regione Molise e le restanti € 46.000,00 sono finanziate dal Comune di Castelpizzuto mediante il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con posizione n° 6023620;

**VISTO** il Q.T.E. riapprovato con Deliberazione G.M. n° 9 del 16.02.2015 che stabilisce un compenso per le spese tecniche professionali pari a € 19.900,00;

**VISTO** che, con determinazione n. 7 del 17.05.2016, è stato confermato l'incarico di progettazione e D.L. e coordinatore della sicurezza all'Ing. Pietro Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° 2129, per un importo complessivo di €. 19.900,00;

**VISTO** che, con contratto in data 14.10.2016 vennero accollati, alla ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO, i lavori di Attuazione art. 11 della Legge n. 77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27, per l'esecuzione del progetto redatto dallo studio dell'Ing. Pietro Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° 2129, che prevedeva una spesa complessiva di € 108.930,25, di cui a base d'asta € 102.450,19, comprensiva di € 3.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetta a ribasso d'asta;

**VISTI** gli atti relativi al primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il giorno 27.02.2017, redatto in data 27.02.2017 e trasmesso al prot. n. 337 del 03.03.2017, dal direttore dei lavori dai quali si rilevano le seguenti risultanze:

- Ammontare complessivo dei lavori eseguiti € 66.252,77
- Certificati di pagamento già emessi € 0
- Credito dell'impresa risultante al netto dell'IVA € 66.252,77

**VISTA** la propria determinazione n° 3 del 08.03.2017:

- Di approvazione del primo stato di avanzamento lavori a tutto il 27.02.2017 di complessivi € 66.252,77 al netto dell'IVA e l'approvazione del certificato di pagamento emesso dalla CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB) in pari data per il medesimo importo;
- Di approvazione e liquidazione della fattura PA n° 19 del 01.03.2017 prodotta dalla ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB), di complessivi Euro

72.878,05 (di cui € 66.252,77 per lavori ed € 6.625,28 per IVA), acquisita al protocollo generale del comune di Castelpizzuto al n. 316 in data 01.03.2017;

- Di approvazione e liquidazione della fattura PA n. 8\_16 del 30.11.2016 prodotta dal progettista D.L, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Dott. Ing. Pietro Minchella, di complessivi Euro 12.688,00 (di cui € 10.400,00 per lavori ed € 2.288,00 per IVA), acquisita al protocollo generale del comune di Castelpizzuto al n. 1778 in data 01.12.2016;
- Di approvazione e liquidazione delle competenze del RUP quantificate in complessivi € 1.948,60 e quantificati per questa fase in € 974,30 per la prestazione svolta;

**VISTA** la propria determinazione n. 9 del 09.06.2017 con cui è stato approvato il Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori (2° SAL) ed il relativo certificato di pagamento per complessivi € 31.350,00 (di cui € 28.000,00 per lavori ed € 2.850,00 per I.V.A.) e liquidato alla ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB) l'importo complessivo Euro 31.350,00 (di cui € 28.500,00 per lavori ed € 2.850,00 per IVA), richiesto con Fattura\_PA n° 50 del 06.06.2017 acquisita al protocollo generale del comune di Castelpizzuto al n. 898 in data 06.06.2017, approvato e liquidato la fattura PA n° 9\_17 del 30.05.2017 prodotta dal Progettista e D.L., coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Dott. Ing. Pietro Minchella, di complessivi € 11.419,20 (di cui € 9.000,00 per lavori ed € 360,00 per aliquota contributo cassa, € 2.059,20 per IVA al 22%);

**VISTA** la propria determinazione n. 16 del 22-09-2017 con la quale è stata approvata la perizia di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori in data 22-08-2017 senza proroga dei termini contrattuali i cui motivi sono ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 (comma 1 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, poiché non si ha un aumento di spesa rispetto al contratto originario e manifestata dalla necessità di modificare alcune lavorazioni contenute nel progetto originario prevedendo, senza alterare l'impostazione iniziale dello stesso, altre lavorazioni ritenute necessarie a seguito delle demolizioni e rimozione degli elementi strutturali e non resosi necessari durante le lavorazioni;

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori del 24-09-2017;

**VISTA** la propria determinazione n. 17 del 28-09-2017 nella quale è stata approvata la contabilità finale dei lavori pervenuta in data 28-09-2017 prot. 1548, che riporta le seguenti annotazioni:

-	<b>Importo lavori a misura netti :</b>	<b>€ 108.930,24</b>
-	<b>Importo anticipazioni:</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>A detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa</b>	
-	<b>1° SAL del 27/02/2017</b>	<b>€ 66.252,77</b>
-	<b>2° SAL del 03/05/2017</b>	<b>€ 28.500,00</b>
-	<b>Penali applicate:</b>	<b>€ 0,00</b>
-	<b>Credito netto restante all'impresa</b>	<b>€ 14.177,48</b>

e con lo stesso atto è stato riapprovato il Q.T.E. finale di spesa avente le seguenti risultanze:

A)	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 102.450,19	
B)	Oneri di sicurezza inclusi nei prezzi di stima	€ 3.500,00	
C)	Oneri di sicurezza non inclusi nei prezzi di stima	€ 8.000,11	
D)	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 102.450,19</b>	
E)	<b>RIBASSO A BASE D'ASTA 4,90% SU D)</b>	<b>€ 5.020,06</b>	
F)	<b>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO</b>	<b>€ 97.430,13</b>	
G)	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO</b>		<b>€ 108.90,24</b>
H)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
H1)	Imprevisti	€ 2.504,17	
H2)	Spese Tecniche professionali	€ 19.900,00	
H3)	Incentivo art. 92 co. 5 D.Lgs 163/2003	€ 1.948,60	
H4)	Iva al 10% su G) + H1)	€ 10.967,93	
H5)	CNPAIA 4% su H2)	€ 796,00	
H6)	IVA al 22% su H2) + H5)	€ 4.553,12	
H7)	Spese di gara, pubblicità, AVCP, spostamento utenze, servizi, etc	€ 400,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 39.314,65</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 150.000,00</b>

**VISTA** la fattura PA n. 108 del 14.12.2017 acquisita al protocollo n. 2194/2017 emessa dalla ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB), di complessivi Euro 14.177,48 oltre IVA al 10%;

**VISTA** la fattura PA n. 03\_18 del 05.06.2018 prodotta dal progettista D.L, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Dott. Ing. Pietro Minchella, di complessivi Euro 1.131,05 (di cui € 891,43 per lavori, € 44,57 per aliquota contributo cassa, € 205,92 per IVA al 22%);

**VISTE** le competenze del RUP ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2003 ammontanti ad €1.948,60 di cui €974,30 già liquidate con Determinazione n°3 dell' 08.03.2017, per cui restano da liquidare € 974,30;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

**Visto** il registro di contabilità di cui all'art. 188 del regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**Visto** il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni;

**Visto** il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in particolare gli articoli 194 e 195;

**Visto** il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

**Visto** il capitolato speciale reggente il contratto;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

**Visto** il DURC dell'Impresa richiesto d'ufficio, rilasciato on line dall'INAIL prot. 10862447 il 05.06.2018, in corso di validità, che ha esito REGOLARE;

Visto il DURC del professionista richiesto alla Cassa Geometri in data 05.06.2018 che ha dato esito REGOLARE;

#### **D E T E R M I N A**

1. di liquidare la fattura PA n. 108 del 14.12.2017 acquisita al protocollo n. 2194/2017 emessa dalla ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB), di complessivi Euro 14.177,48 oltre IVA al 10%;
2. 03\_18 del 05.06.2018 prodotta dal progettista D.L, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Dott. Ing. Pietro Minchella, di complessivi Euro 1.131,05 (di cui € 891,43 per lavori, € 44,57 per aliquota contributo cassa, € 205,92 per IVA al 22%);
3. di liquidare le competenze RUP che ammontano a € 974,30;
4. Di disporre che le somme trovano imputazione della spesa al capitolo 5210 missione 01.05.2 codifica di bilancio 2.2.1.09.002 già impegnata con determinazione n 12 del 22.06.2012.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO ING. CIOLFI DANIELA

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 05-06-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA


Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-06-2018 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 05-06-2018

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**  
F.TO BUCCI DOMENICA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Castelpizzuto, 05-06-2018



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
ING. CIOLFI DANIELA

*Daniela Ciolfi*