

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE COPIA

n. 16 del 22-09-2017

OGGETTO: ATTUAZIONE ART.11 DELLA LEGGE N. 77/2009 - FONDI PREVENZIONE RISCHIO SISMICO. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N.27. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN ASSESTAMENTO CUP: C21E13000320002 - CIG:6095956E04

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016 ed il D.Lgs 56/2017;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

PREMESSO che:

- Il Comune di Castelpizzuto con nota del 7 Ottobre 2013 prot. 1159 ha confermato l'adesione all'avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 266/2011;
- L'A.R.P.C. con Determinazione n° 917 del 19 dicembre 2013 ha fatto formale promessa di finanziamento al Comune di Castelpizzuto per un importo di € 104.000,00 (centoquattromila/00) per l'intervento strutturale di miglioramento sismico dell'edificio sede del Municipio;
- La predetta Determinazione, allegata alla nota ARPC prot. 25869 del 19.12.2013 è stata notificata al Comune di Castelpizzuto, per il tramite della posta certificata, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1429 del 21 Dicembre 2013, con allegato disciplinare di concessione;
- Con provvedimento n. 06 del 13.01.2014 è stato approvato il disciplinare di Attuazione art. 11 della Legge 77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico – Interventi strutturali su edifici pubblici di cui al DGR 266/2011. Miglioramento sismico dell'edificio sede del Municipio.

VISTO il progetto esecutivo depositato presso l'ufficio tecnico del Comune ;

VISTA la Determinazione n° 40 del 01.09.2014 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo a firma dell'Ing. Pietro

Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° 2129 – pec: pietro.minchella.eu;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 9 del 16.02.2015 con la quale è stato riapprovato il Q.T.E. allegato al progetto esecutivo;

VISTO CUP assegnato all'intervento è C21E13000320002;

VISTO il CIG assegnato al progetto è 6095956E04;

VISTO che il costo complessivo dell'intervento è di € 150.000,00 di cui € 104.000,00 finanziati dalla Regione Molise e le restanti € 46.000,00 sono finanziate dal Comune di Castelpizzuto mediante il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con posizione n° 6023620;

VISTO il Q.T.E. riapprovato con Deliberazione G.M. n° 9 del 16.02.2015 che stabilisce un compenso per le spese tecniche professionali pari a € 19.900,00;

VISTO che, con determinazione n. 7 del 17.05.2016, è stato confermato l'incarico di progettazione e D.L. e coordinatore della sicurezza all'Ing. Pietro Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all'Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° 2129, per un importo complessivo di €. 19.900,00;

VISTO che, con contratto in data 14.10.2016 vennero accollati, alla ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI

IORIO, i lavori di Attuazione art. 11 della Legge n. 77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27, per l'esecuzione del progetto redatto dallo studio dell'Ing. Pietro Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° 2129, che prevedeva una spesa complessiva di € 108.930,25, di cui a base d'asta € 102.450,19, comprensiva di € 3.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetta a ribasso d'asta;

VISTO la propria determinazione n° **3 del 08.03.2017**, è stato approvato il **primo stato di avanzamento** lavori a tutto il 27.02.2017 di complessivi € 66.252,77 al netto dell'IVA, ed il relativo certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP in favore della CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB) in pari data per il medesimo importo, oltre all'approvazione e liquidazione della fattura PA n° 19 del 01.03.2017 della ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB), di complessivi Euro 72.878,05 (di cui € 66.252,77 per lavori ed € 6.625,28 per IVA), acquisita al protocollo generale del comune di Castelpizzuto al n. 316 in data 01.03.2017 e l'approvazione e liquidazione della fattura PA n. 8_16 del 30.11.2016 prodotta dal progettista D.L, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Dott. Ing. Pietro Minchella, di complessivi Euro 12.688,00 (di cui € 10.400,00 per lavori ed € 2.288,00 per IVA), acquisita al protocollo generale del comune di Castelpizzuto al n. 1778 in data 01.12.2016 e, l'approvazione e liquidazione delle competenze del RUP quantificate in complessivi € 1.948,60 e quantificati per questa fase in € 974,30 per la prestazione svolta;

VISTO la propria determinazione n. **9 del 09-06-2017** con cui è stato approvato il secondo stato d'avanzamento dei lavori indicato in narrativa nonché, il relativo concordante certificato di pagamento di complessivi Euro 31.350,00 (di cui € 25.800,00 per lavori ed € 2.850,00 per IVA), e liquidato, alla ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB) la complessiva somma di € 31.350,00 (IVA compresa), e, approvato e liquidato la fattura PA n 50, datata 06.06.2017, della ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO – strada Provinciale n. 58 – n. 31N Ferrazzano (CB) di complessivi Euro 31.350,00 (di cui € 28.500,00 per lavori ed € 2.850,00 per IVA), acquisita al protocollo generale del comune di Castelpizzuto al n. 898 in data 06.06.2017, approvato e liquidato la fattura PA n. 09_17 del 30.05.2017 prodotta dal progettista D.L, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Dott. Ing. Pietro Minchella, di complessivi Euro 11.419,20 (di cui € 9.000,00 per lavori, € 360,00 per aliquota contributo cassa, € 2.059,20 per IVA al 22%),

CONSTATATO che con relazione del **20/08/2017**, pervenuta in data 24-08-2017, prot. n. 1336, il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Pietro Minchella, ha trasmesso una perizia di variante in assestamento dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione di accompagnamento alla perizia di variante e nuovo Q.T.E.;
- 2) Computo di variante;
- 3) Elenco prezzi ed Analisi Nuovi Prezzi;
- 4) Quadro comparativo dei lavori;
- 5) Verbale concordamento dei nuovi prezzi;
- 6) Verbali ed Ordini di Servizio;
- 7) Piante con individuazione interventi di ripristino (scala 1:100);
- 8) Prospetti e Sezioni del fabbricato con Interventi di ripristino (scala 1:100).

ESAMINATI gli atti costituenti la perizia di variante, dai quali emerge come, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sia manifestata la necessità di modificare alcune lavorazioni contenute nel progetto originario, prevedendo, senza alterare l'impostazione iniziale dello stesso, altre lavorazioni ritenute necessarie a seguito delle demolizioni e rimozione degli elementi strutturali che non si erano rese necessarie durante le lavorazioni e, comunque senza aumento della spesa contrattuale;

RITENUTO che i motivi adottati possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 (**comma 1, lett. e**), del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, poiché non si ha aumento di spesa rispetto al contratto;

POSTO che la variante non prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori e pertanto rimane invariata la data del 23/07/2017;

CONSIDERATO che la variante proposta:

- non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta quanto disposto dal comma 4 dell'art. 106 precedentemente citato;
- non comporta un aumento della spesa;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione del 22/08/2017 con cui la ditta CENTRO ALLARMI MOLISE DI ANTONINO DI IORIO, appaltatrice dell'opera, dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia di assestamento di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. 01/2016;

Vista la relazione sull'ammissibilità e autorizzazione della perizia di variante relativa al contratto di lavori in oggetto con cui la sottoscritta, dott.ssa Ing. Daniela Ciolfi, ha autorizzato la perizia di variante in assestamento redatta dal Direttore dei lavori di cui in oggetto;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante in assestamento proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e successive modificazioni;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto il capitolato speciale reggente il contratto;

D E T E R M I N A

- di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variante in assestamento redatta dal Direttore Lavori, in data 22/08/2017, composta dagli elaborati su richiamati, senza proroga dei termini contrattuali;
- dare atto che la variante non comporta un aumento dell'importo del contratto;
- dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 5210 missione 01.05.2 codifica di bilancio 2.2.1.09.002 già impegnata con determinazione n 12 del 22.06.2012.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ING.CIOLFI DANIELA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 22-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO AVV. ANTONINO MANCINI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 02 FEB 2018 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 02 FEB 2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 02 FEB 2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING.CIOLFI DANIELA

[Handwritten signature of Daniela Ciolfi]